



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Ornavasso, 22 settembre 2023

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del d.lgs. 36/2023)

Il giorno **ventidue** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventitrè** alle ore **14:00**, il sottoscritto geometra Nicola D'Elia responsabile del servizio tecnico del Comune di Ornavasso, a seguito dell'evento meteorologico straordinario con intense precipitazioni piovose, verificatosi durante la mattina della giornata odierna, ha effettuato una ricognizione del territorio comunale rilevando quanto segue:

1. Rio Hinn/via P. Iorio: piena del rio che ha causato un'ingente quantità di trasporto solido lapideo e relativa totale occlusione della luce dell'attraversamento (ponticello) su via P. Iorio con conseguente straripamento del corso d'acqua nelle aree limitrofe per notevole estensione e lungo detta via con forte accumulo di materiale per decine di metri sia lungo la strada comunale, sia lungo l'alveo del rio, sia a monte che a valle del suddetto attraversamento, il quale non ne rende più riconoscibile la precedente orografia, con cedimento di alcuni tratti localizzati di difesa spondale;

2. Strada Comunale Boden-S. Bartolomeo:

a. dissesto gravitativo di rilevanti dimensioni consistente nel cedimento del lato a valle di un tratto di strada di 10 mt circa;

b. notevole quantità di materiale lapideo, anche con blocchi di notevoli dimensioni, franato dal versante sovrastante sul sedime stradale che interrompe completamente il transito sulla carreggiata stradale in n. 2 punti del tracciato, impedendo l'accesso alle residenze poste a monte;

c. considerevole quantità di materiale lapideo, anche con blocchi di notevoli dimensioni, franato dal versante sovrastante nella cunetta di scolo adiacente al sedime stradale che interrompe completamente il regolare deflusso delle acque meteoriche;

Gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza prevedono rispettivamente quanto segue:

1. Rio Hinn/via P. Iorio: ripristino delle condizioni di deflusso delle acque del rio tramite rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale lapideo dall'alveo del corso d'acqua con idonei mezzi meccanici e rimozione altresì del materiale lapideo dalla strada comunale via P. Iorio al fine di ripristinare la viabilità e immediata segnalazione ai tecnici specializzati sottoindicati (geologo ed ingegnere) al fine di verificare la situazione e stabilire l'iter di intervento;

2. Strada Comunale Boden-S. Bartolomeo:

a. immediata posa di transenne e segnaletica al fine di segnalare, delimitare ed interdire il passaggio nei pressi del tratto di strada oggetto di cedimento e immediata segnalazione ai tecnici specializzati sottoindicati (geologo ed ingegnere) al fine di verificare la situazione e stabilire l'iter di intervento;

b. rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale depositato sul sedime stradale con idonei mezzi meccanici al fine di ripristinare la viabilità;

c. rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale depositato nella cunetta stradale con idonei mezzi meccanici al fine di ripristinare lo scolo delle acque piovane;

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità dei siti e ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, ha preso altresì atto dell'incarico urgente conferito verbalmente dal Sindaco nelle prime ore dell'odierna mattina al Geol. Francesco D'Elia, P.IVA 00581570033, con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, al fine di recarsi immediatamente sui luoghi colpiti dagli eventi alluvionali al fine delle dovute ed urgenti verifiche geologico-tecniche a salvaguardia della pubblica incolumità.

E' stato inoltre contattato l'ing. Franco Falciola, P.IVA 01357560034, con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16, per le verifiche e gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2.a che precedono.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato le seguenti ditte specializzate nei rispettivi settori che si sono rese disponibili ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- Impresa F.lli Jonghi S.n.c., P.IVA 01399920030, con sede in Via Jenghi 13 Ornavasso per gli **interventi di cui ai punti n. 1 e 2.b;**
- Impresa Edile Zanni Alessio P.IVA 01737870038 con sede ad Ornavasso in via San Sebastiano 67 per l'**intervento di cui al punto n. 2.c.**

Per l'intervento di cui al punto n. **2.a** è stata ordinata l'immediata esecuzione al personale in forza all'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutte le operazioni dovranno rispettare il D.Lgs. 36/2023, il D.M. 145/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto geom. Nicola D'Elia dichiara che per l'esecuzione degli interventi in oggetto (incarico alle Ditte sopraelencate per l'esecuzione delle opere) ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.lgs. 36/2023 pertanto viene redatto il presente verbale.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, il sottoscritto provvederà a compilare una perizia giustificativa dei lavori che trasmetterà, unitamente al presente "Verbale di somma urgenza", alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Nicola D'Elia